

DEMANDE D'INTERVENTION VENTILATION (PAC)

Merci de remplir directement le document.

A renvoyer uniquement par courriel à : savfrance.hofr@hoval.com

DEMANDEUR

Nom et prénom	
Numéro de téléphone	
Adresse e-mail	
N° ARC Hoval (obligatoire)	

INFORMATIONS DU SITE

La présence d'une nacelle est impérative sur le site

Nom du site	
Adresse précise du site	
Particularités du site (conditions d'accès difficiles, accueil sécurité, plan de prévention, etc...)	

CONTACT SUR SITE

Entreprise	
Nom et prénom	
N° de portable	

MATERIEL

Type de matériel et nombre	
----------------------------	--

GESTION DE LA REGULATION

Indiquez les interactions avec les éléments externes (verrouillage, demande chaud/froid, qualité d'air, contact ouverture de porte, etc...)	
---	--

RAISON DE LA DEMANDE

Mise en service	Dépannage	Diagnostic
Commentaires :		

Les appareils de ventilation Hoval doivent être mis en service par un technicien agréé Hoval. Ce présent document doit nous être retourné dans un délai d'une semaine avant la date souhaitée de mise en service. Toute demande de modification de date doit être signalée par mail dans un délai de 72h sous peine de facturation. Afin de pouvoir effectuer toutes les opérations de mise en route en une seule intervention, les travaux suivants doivent être totalement réalisés :

Totalement réalisés

Oui Non

- Installation complète des appareils de ventilation et des accessoires
- Installation complète des appareils de régulation TopTronic C
- Mise sous tension des PAC au moins 24h avant la mise en service
- Raccordements électriques de tous les appareils (unités intérieures et extérieures) suivant nos prescriptions et la législation locale
- Schéma à jour de l'armoire électrique disponible
- Installation et câblage de toutes les sondes de température
- Equilibrage hydraulique de l'installation
- Raccordement des liaisons frigorifiques, mise en épreuve et tirage au vide
- Complément de charge pour l'unité extérieure
 - Belaria VRF 33 'référence J' --> qté totale 11 kg – rien à prévoir (remplie d'usine à 11 kg)
 - Belaria VRF 40 'référence L' --> qté totale 13 kg – **ajouter 1,2 kg** (remplie d'usine à 11,8 kg)
 - Belaria VRF 67 'référence N' --> qté totale 22 kg – **ajouter 10,2 kg** (remplie d'usine à 11,8 kg)
- Remplissage des liaisons frigorifiques
 - 0,11 kg par mètre linéaire (diamètre dn 12,7mm)
 - 0,26 kg par mètre linéaire (diamètre dn 19,1mm)
- Les appareils de ventilation et autres composants (pompes, vannes) devront être facilement accessibles (nacelle mise à disposition)
- Disponibilité du personnel pour la formation
- Raccordement des évacuations des condensats

Rappels :

La présence d'un technicien ayant une connaissance du site et des équipements est obligatoire.

Les paramètres à intégrer dans la régulation du système (planning, horaires, températures,...) devront être mis à disposition du technicien Hoval lors de l'intervention.

Date et période souhaitée					
Date					
Matin					
Après-midi					

Pour toute modification ou renseignement : savfrance.hofr@hoval.com

Merci de nous retourner la fiche dûment renseignée. La société Hoval SAS ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement d'un ou de plusieurs éléments de la liste ci-dessus, et se verra dans l'obligation d'une facturation complémentaire pour chaque nouvelle intervention ou attente prolongée du technicien.

Nom, date et signature :