

Kontrolní list pro Uvedení do provozu

Vzduchotechnika

Rozsah činností - servis Hoval

Uvedení do provozu vzduchotechnických jednotek

- Technická konzultace se servisním technikem před uvedením do provozu
- Kontrola připravenosti zařízení k uvedení do provozu (kontrola správné montáže zařízení, napojení na topný/chladicí systém, revize elektroinstalace, plynoinstalace*).
- Kontrola dodržení projektových směrnic Hoval
- Zprovoznění VZT jednotek RoofVent / TopVent
- Nahrání software, nastavení regulace
- Provozní test a funkční přezkoušení
- Poučení a zaškolení obsluhy
- Vystavení protokolu o uvedení do provozu
- Součástí uvedení do provozu **není** montáž a instalace zařízení

** V závislosti na typu provedení a konfiguraci zařízení*

Objednávka uvedení do provozu vždy prostřednictvím webového formuláře na www.hoval.cz | odkaz zde:

[Objednávkový online formulář Servisních služeb Hoval](#)

Podmínky a stavební připravenost

- Provozovatel zařízení nebo jeho zástupce musí být přítomni a poučeni
- Instalované zařízení je po montáži bez zjevného poškození
- Zařízení je nainstalováno dle návodu na montáž a dle odpovídajícího projektu
- Jednotky jsou ve správné horizontální poloze
- Jednotky jsou řádně smontovány a vše zajištěno šrouby (nástřešní a podstřešní část)
- Je připojen a správně namontován hydraulický uzel výměníku tepla/chlady VZT jednotky (trojcestný ventil pokud je objednán se nachází za mřížkou odtahu v podstropní části).
- Topný/chladicí systém je naplněn teplonosným/chladicím médiem
- Topný/chladicí systém je řádně odvzdušněn, těsný a hydraulicky zaregulován
- Musí být k dispozici funkční zdroj tepla/chlady
- Plynové potrubí musí být odvzdušněno, k dispozici revizní zpráva plynovodu. Je třeba dodržet maximální přetlak plynu dle dokumentace spotřebiče/kotle a nebo dle instrukcí technického oddělení Hoval.
- Jednotka je řádně uzemněna a připojena na hromosvod.
- Rozvaděč Hoval je řádně osazen a uzemněn (popř. silový rozvaděč)
- Silové přívodní kabely jsou přivedeny k VZT jednotkám / rozvaděči Hoval a zapojeny.

- Komunikační kabely jsou přivedeny k VZT jednotkám / rozvaděči Hoval a zapojeny.
- Komunikační kabely pro ovládání nadřazenou MaR jsou přivedeny k rozvaděči Hoval.
- Venkovní a prostorová čidla teploty jsou osazeny, kabeláž přivedena k rozvaděči Hoval
- Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy. Musí být k dispozici revizní zpráva.
- U spalovacích zařízení musí být správně provedeno sání spalovacího vzduchu a odvod spalin dle projekčních podkladů Hoval.
- Musí být zajištěno elektrické napájení.
- Při uvedení do provozu je třeba přítomnost všech profesí podílejících se na realizaci instalace, nebo jedné odpovědné osoby detailně seznámené s tímto projektem.
- Musí být k dispozici bezpečné zařízení (vhodná zdvihací plošina) ke kontrole všech zařízení Hoval
- Ke všem zařízením a agregátům musí být zajištěn dostatečný přístup
- Musí být zajištěn bezpečný vstup na střechu podle příslušných předpisů
- Na střeše musí být zajištěn bezpečný servisní přístup k jednotce, např. ochozem.
- Chladicí okruh kondenzační jednotky (tepelného čerpadla) musí být natlakován se zkouškou těsnosti a doplněn chladivem. Musí být k dispozici protokol o tlakové zkoušce.

Výše uvedené podmínky připravenosti se odvíjí od daného typu VZT zařízení a jeho příslušenství

Při nepřipravenosti k uvedení do provozu budou další výjezdy a práce servisního technika účtovány podle aktuálně platného sazebníku Hoval.

Šéfmontáž - technická podpora před uvedením do provozu

- Technické konzultace a instruktáž na místě instalace
- Asistence při instalaci
- Koordinace s přidruženými profesemi
- Fotodokumentace
- Snížená hodinová sazba práce servisního technika

Zrušení výjezdu

Objednaná servisní návštěva může být objednatelem bezplatně zrušena nejpozději den před potvrzeným termínem do 16.hod. a to e-mailem na support.cz@hoval.com